

ハイスpekマイクロパイル工法 施工実績一覧表

2024.12.20現在

No.	工事名称	発注者	施工会社	施工場所	適用分野	杭タイプ	施工仕様				施工数量		施工時期
							施工仕様(mm) 杭径／鋼管径／肉厚	鋼種	継杭長 (m)	杭長 (m)	施工本数 (本)	施工総延長 (m)	
1	金町・松戸間防風柵新設その他工事(Ⅱ工区)	JR東日本	大林組	千葉県松戸市	工所用栈橋基礎杭	支持杭	φ225／ 内管:φ165.2／7.1 外管:φ216.3／12	STKT590	4.0～6.0	12.3～16.7	40	536	2014/12/12 ～ 2015/2/21
2	大阪線・吉野線法面災害本復旧工事	近畿日本鉄道	大林組	奈良県宇陀市	仮設土留め杭	土留め杭	φ225／φ165.2／7.1	STK400	2.9～3.9	7.0	20	140	2018/4/23 ～ 2018/5/8
3	大阪線・吉野線法面災害本復旧工事	近畿日本鉄道	大林組	奈良県吉野市	仮設土留め杭	土留め杭	φ225／φ165.2／7.1	STK400	2.9～3.9	6.5	11	71.5	2018/7/17 ～ 2018/7/30
4	板橋熊野町JCT間改良工事	首都高	大林組	東京都板橋区	歩道橋基礎杭	支持杭	φ225／φ165.2／7.1	STK490	5.0	10.0	8	80	2018/9/12 ～ 2018/10/3
5	湯浅御坊道路鳥松山トンネル工事 広川第二A2橋台	NEXCO西日本	大林組	和歌山県有田郡	仮設土留め杭	土留め杭	φ255／φ190.7／15.0	STKM20A	0.5～3.8	5.5～15.5	23	265	2018/10/12 ～ 2018/11/17
6	湯浅御坊道路鳥松山トンネル工事 C-BOX STA.211+46.0	NEXCO西日本	大林組	和歌山県有田郡	仮設土留め杭	土留め杭	φ255／φ190.7／15.0	STKM20A	3.9～4.2	8.0～8.5	12	100.5	2018/11/21 ～ 2018/12/5
7	湯浅御坊道路鳥松山トンネル工事 猪谷川上り線A2橋台	NEXCO西日本	大林組	和歌山県有田郡	仮設土留め杭	土留め杭	φ255／φ190.7／15.0	STKM20A	1.0～4.0	4.0～15.0	26	294	2019/3/2 ～ 2019/3/31
8	湯浅御坊道路鳥松山トンネル工事 中村川橋A1橋台	NEXCO西日本	大林組	和歌山県有田郡	仮設土留め杭	土留め杭	φ255／φ190.7／15.0	STKM20A	2.5～3.8	4.0～7.5	25	168	2019/4/5 ～ 2019/4/22
9	東名高速道路 東山橋他5橋下部工耐震補強工事 東山橋P2橋脚	NEXCO中日本	大林組	愛知県春日井市	道路橋基礎補強杭	支持杭	φ335／φ267.4／9.3	STK490	1.4～1.7	5.5	8	44	2019/3/18 ～ 2019/4/3
10	東名高速道路 東山橋他5橋下部工耐震補強工事 東山橋A2橋台	NEXCO中日本	大林組	愛知県春日井市	道路橋基礎補強杭	支持杭	φ335／φ267.4／15.0	STK490	1.4～1.7	5.5	16	88	2019/5/21 ～ 2019/6/14
11	東名高速道路 東山橋他5橋下部工耐震補強工事 東山橋A1橋台	NEXCO中日本	大林組	愛知県春日井市	道路橋基礎補強杭	支持杭	φ335／φ267.4／15.0	STK490	1.4～1.7	5.5	16	88	2019/9/9 ～ 2019/10/10
12	東名高速道路 東山橋他5橋下部工耐震補強工事 東山橋P1橋脚	NEXCO中日本	大林組	愛知県春日井市	道路橋基礎補強杭	支持杭	φ335／φ267.4／9.3	STK490	1.4～1.7	5.5	8	44	2019/9/9 ～ 2019/10/10
13	湯浅御坊道路川辺工事 矢田A2橋台	NEXCO西日本	清水建設	和歌山県有田郡	仮設土留め杭	土留め杭	φ255／φ190.7／8.2	STK490	1.5～4.0	9.6	6	57.6	2019/12/24 ～ 2020/1/16
14	湯浅御坊道路川辺工事 日高川A1橋台	NEXCO西日本	清水建設	和歌山県有田郡	仮設土留め杭	土留め杭	φ255／φ190.7／8.2	STK490	3.8～4.0	11.5	23	264.5	2020/1/17 ～ 2020/2/10
15	湯浅御坊道路川辺工事 矢田A1橋台	NEXCO西日本	清水建設	和歌山県有田郡	仮設土留め杭	土留め杭	φ255／φ190.7／8.2	STK490	3.8～4.0	7.9～12.0	17	189.3	2020/2/11 ～ 2020/3/4

ハイスpekマイクロパイル工法 施工実績一覧表

2024.12.20現在

No.	工事名称	発注者	施工会社	施工場所	適用分野	杭タイプ	施工仕様				施工数量		施工時期
							施工仕様(mm) 杭径／鋼管径／肉厚	鋼種	継杭長 (m)	杭長 (m)	施工本数 (本)	施工総延長 (m)	
16	湯浅御坊道路鳥松山トンネル工事 C-BOX STA.183+94.25	NEXCO西日本	大林組	和歌山県有田郡	仮設土留め杭	土留め杭	φ 255／φ 190.7／8.2	STK490	1.0～4.0	6.5～7.5	9	63.5	2020/4/14 ～ 2020/4/27
17	道央自動車道大谷地地区 橋梁リニューアル工事 試験施工	NEXCO東日本	大林組	群馬県邑楽郡	試験杭	支持杭	φ 335／φ 267.4／9.3	STK490	1.0～4.0	6.5～7.5	2	28.3	2022/2/28 ～ 2022/3/9
18	黒藤川発電所建設工事に係る土木建築工事 水圧管路C 小支台	四国電力	大林組	愛媛県上浮穴郡 久万高原町	管路基礎杭	支持杭	φ 255／φ 190.7／8.2	STK400	2.5～3.6	直杭14.0 斜杭14.3	44	322	2022/8/9 ～ 2022/11/9
19	黒藤川発電所建設工事に係る土木建築工事 水圧管路C No.2固定台	四国電力	大林組	愛媛県上浮穴郡 久万高原町	管路基礎杭	支持杭	φ 225／φ 165.2／7.1	STK400	1.8～4.0	9.0	4	36	2022/9/6 ～ 2022/9/9
20	黒藤川発電所建設工事に係る土木建築工事 水圧管路C No.1-1固定台	四国電力	大林組	愛媛県上浮穴郡 久万高原町	管路基礎杭	支持杭	φ 255／φ 190.7／5.3	STK400	0.65～4.0	5.0	10	50	2022/11/17 ～ 2022/11/21
21	黒藤川発電所建設工事に係る土木建築工事 水圧管路C No.1-2固定台	四国電力	大林組	愛媛県上浮穴郡 久万高原町	管路基礎杭	支持杭	φ 225／φ 165.2／7.1	STK400	1.8～4.2	6.0	4	24	2022/11/22 ～ 2022/11/23
22	市道前明石須刈田線本沢橋流出防止対策工事 (下部工) A1橋台	山形市	宮部組	山形県山形市	道路橋基礎杭	支持杭	φ 335／φ 267.4／9.3	STK490	3.2～3.3	10.0	17	170	2023/4/5 ～ 2023/5/16
23	市道前明石須刈田線本沢橋流出防止対策工事 (下部工) A2橋台	山形市	宮部組	山形県山形市	道路橋基礎杭	支持杭	φ 335／φ 267.4／9.3	STK490	3.2～3.3	10.0	17	170	2023/7/18 ～ 2023/8/24
24	道央自動車道大谷地地区橋梁リニューアル工事 P81橋脚 (途中)	NEXCO東日本	大林組	北海道 札幌市白石区	道路橋基礎補強杭	支持杭	φ 335／φ 267.4／15.0 φ 335／φ 267.4／8.0	STK490	1.0～1.1	12.4	31	384.4	2023/9/22～2024/1/30 2024/11/1～2024/12/20
25	和歌山高速道路事務所管内 南地区橋梁耐震補 強工事 (その2) 橋本橋P1橋脚	NEXCO西日本	大林組	和歌山県 海南市下津町	仮設土留め杭	土留め杭	φ 255／φ 190.7／15.0	STKM20A	1.2～1.7	7.3～12.5	37	411.6	2023/11/14 ～ 2024/1/27
26	道央自動車道大谷地地区橋梁リニューアル工事 P80橋脚 (途中)	NEXCO東日本	大林組	北海道 札幌市白石区	道路橋基礎補強杭	支持杭	φ 335／φ 267.4／15.0 φ 335／φ 267.4／8.0	STK490	1.0～1.1	12.4	24	297.6	2024/1/15～2024/2/1 2024/10/13～2024/12/20

458 4387.8

